

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月22日

計画の名称	鹿角花輪駅前における交通結節点機能の確保と安全・安心な駅前空間の創出による交流の促進（防災・安全）														
計画の期間	平成29年度～平成32年度（4年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	鹿角市														
計画の目標	鹿角花輪駅前広場の整備を行い、バリアフリー化や交通結節点機能の確保による利便性及び安全性の向上と併せ、観光客数の増加による地域の活性化を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		597	A	597	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H30末）	（H32末）
1	駅前広場内の歩道バリアフリー化率を0％(H29)から100％(H32)に向上			
	バリアフリーに対応した歩道の整備延長により算出 （歩道バリアフリー化率）＝（歩道整備済み延長）／（歩道整備計画延長）×100（％）	0%	0%	100%
2	花輪ばやしでの駅前行事への来場客数を80％増加			
	栈敷席の着席者数により算出 （来場客数増加率）＝（評価時点の栈敷席着席者数-H28年栈敷席着席者数）／（H28年栈敷席着席者数）	1000人/日	人/日	1800人/日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	鹿角市	直接	鹿角市	S街路	改築	駅前中央線（駅前広場）	駅前広場 A=3,400㎡	鹿角市	■	■	■	■		597		-		
												小計						597			
											合計						597				

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

鹿角市建設部都市整備課内で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

鹿角市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

計画期間内において事業が着実に推進し、交通の円滑化や安全性及び利便性の向上が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

引き続き、鹿角花輪駅前広場の道路整備や利用環境整備を推進し、安全・安心な駅前空間の創出による交流を促進していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	1800人/日	
	最 終 実績値	1800人/日	