

変更契約締結の内容に関する調書

令和8年3月18日公表

工 事 名	大ス工-1 大湯ストーンサークル館照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田大湯字万座 地内
工事種別及び概要	大湯ストーンサークル館の照明設備更新工事
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市十和田毛馬内字上寄熊89-1 株式会社 国成電気工事 代表取締役 成田 彰夫
変更契約締結日	令和7年3月18日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	32,670,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	減額 460,900円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	32,309,100円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年10月24日 ～ 完成 令和8年2月3日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年10月24日 ～ 完成 令和8年3月25日
変 更 の 理 由	① 展示ホール内のガラスケース照明について、部分的に消灯するスイッチの増設。 ② コンクリート床埋込器具の設置方法について、実際の削孔径及び深さへ変更。 ③ 照明器具の色について、館内の利用状況に応じた変更。 ④ 配線の改修や、熱線センサー式自動スイッチ導入による不具合の改善。